

Утверждаю
 Директор
 МУП «Топольское»
 В.Н.Балуев
 2025 г.



План
 мероприятий по подготовке объектов водоотведения (с.Мирное, с.Матвеевка),
 обслуживаемых МУП «Топольское», к работе в зимний период 2025-2026гг.

п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственн исполнитель	Эконом. эффектив ность	обоснование
1	2	3	4	5	6

Водоотведение с.Тополево, с.Мирное (ЖК «Солнечный город»), с.Матвеевка (ж/д ул.Матвеевское шоссе)					
1	Организационные мероприятия: -техническое обследование объектов; -составление планов и графиков проведения работ; -комплектация ремонтных бригад; -проведение обучения и инструктажей ремонтного персонала; -составление договоров с подрядными организациями	До 04.04.25 До 10.04.25 До 20.04.25 До 30.04.25 До 30.04.25	Гл.инженер Инчагов А.Д.		
2	Капитальный ремонт КНС ЖК «Солнечный город» с.Мирное с заменой фекальных насосов – 2 шт., промывкой и дезинфекцией приемного резервуара – 20 куб.м.	до 20.06.2025	Нач.участка с.Тополево	Снижение аварий	Аварийное состояние, надежность системы водоотведения
3	Переукладка самотечной сети водоотведения ЖК «Солнечный город» от ж/д №39 до выпускного канализационного колодца с врезкой – 65 п.м. диаметром 160 мм. материал труб ПЭ.	до 10.06.2025	Нач.участка	Улучшение качества услуги	Отсутствует уклон. Врезка в централизованную сеть.

4	Очистка и промывка канализационной сети – 810 п.м., канализационных колодцев – 46 шт. от иловых отложений	До 10.09.2025	Нач.участка	Снижение аварий	Аварийное состояние. Надежность водоотведения
5	Переукладка выпусков канализационной сети с.Матвеевка от ж/д 63– 30 п.м., диаметром 200 мм.ПЭ с врезкой в выпускной колодец глубиной 1,4 м	До 30.05.2025	Нач.участка	Снижение засоров	Аварийный участок. Надежность водоотведения
6	Капитальный ремонт колодцев с заменой поясных бетонных колец – 4 шт в ЖК «Солнечный город» с.Мирное	До 20.10.25		Снижение аварий	Аварийное состояние.
7	Устройство самотечной сети водоотведения от канализационного колодца ж/д ул.Пионерская 3 до канализационного колодца в районе ул.Центральная 2 с.тополево 1-я очередь	До 01.12.2024	Нач.участка	Снижение аварий	Отсутствие пропускной способности трубопровода

Главный инженер МУП «Топольское»

Инчагов А.Д.